


## Nye Sunndal helsetun – Status fremdrift

Helsetunet skal dimensjoneres ut ifra 76 institusjonsplasser og 16+30 omsorgsboliger i bofellesskap, jfr Helse -og omsorgsplan 2023-2030 Sunndal kommune.

Følgende milepelsplan er satt opp for prosjektet.



1. Aug. 23 – Jan. 24. Rom- og funksjonsprogram er utarbeidet og tas med videre til neste fase.
2. Febr. 24 – Juli 24. Konsept- og skissefase. Kontrahering av Arkitekt og landskapsarkitekt, RIB og RiBr. Utarbeidelse av konsept/skisse og plassering av nytt bygg på eksisterende tomt.
3. Aug. 24 – Juni 25. Videre bearbeidelse av skisseprosjektet til et omforent forprosjekt og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for Totalentreprise. Gjennomføring av samspill / avstemmingsfase avklares nærmere.
4. Aug. 25 – Des 27. Gjennomføringsfase i totalentreprise
5. Des 27 – Des 28 Prøvedrift 12 mnd
6. Des 2028 Overtagelse drift.

Molde, 22.01.2024

Ivar Sæter, Prosjektleder, Advansia AS